

陕西省省属高校建设专项债券—2019 年度陕西科技大学一流学科建设（固定资产投资）项目进展情况

一、项目基本情况

2018 年度学校的一流学科建设（固定资产投资）项目申请专项债券资金 12000 万元，主要用于一流学科建设、协同创新中心和实训楼项目建设，具体内容为教学、科研设备的采购和实训楼建设中的资本性支出。

一流学科（固定资产投资）建设的目标就是在改善教学、科研硬件条件的同时，使我校在科学研究水平、人才培养质量、社会服务水平及社会声誉等方面有显著提升。

二、截至 2019 年末项目进展情况

（一）截至 2019 年末专项债券资金使用情况

截至 2019 年底，专项债券资金累计支付 7359.6295 万元，未支付资金 4640.3705 万元。

（二）截至 2019 年末专项债券项目建设进度运营情况

按照项目计划进度，一流学科（固定资产投资）项目完成双球差校正透射电子显微镜、高分辨 X 射线衍射仪、电化学 CV 测试系统、尾气处理器等设备采购累计 7137.8345 万元，实训楼完成资本性支出累计 221.795 万元。项目的建设有效改善了一流学科建设的硬件设施，提高了教学、科研的能力，提升了学校的办学条件，取得了较好的社会效益和经济效益。

（三）截至 2019 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况

2019 年我校教育事业收入 28931.63 万元。截至 2019 年底，专项债券资金

形成资本性支出累计 7359.6295 万元，其中设备支出累计 7137.8345 万元，在建工程支出累计 221.795 万元。

(四) 其他按规定需要公开的信息。

项目名称	陕西科技大学一流学科建设(固定资产投资)项目		
计划发行规模	1.2亿元	实际发行规模	1.2亿元
发行期限	7年	票面利率	4.12%
发行价格	100元	付息频次	12月/次
付息日	每年8月16日	到期日	2025年8月16日

三、对应项目发生可能影响收益与融资平衡能力的重大事项

截至 2019 年底，项目建设中未发生可能影响收益与融资平衡能力的重大事项。

陕西科技大学

2020 年 6 月 28 日